

Dach-ARGE A1 Rheinbrücke Leverkusen FR Dortmund
c/o SEH Engineering GmbH, Hackethalstraße 4, 30179 Hannover

Bautätigkeit Mai 2024

Momentan laufen noch restliche Arbeiten unterhalb der neu gebauten Brücke (FR Trier) wie Herstellung Kolkschutz sowie Rückbau der Kappenbühnen.

Vorlandbrücke (Spannbeton)

- Ab Anfang Mai wird die Lärmschutzwand in der Böschung am Widerlager Richtung Merkenich sowie der Mittellängsverbau zwischen den Brücken hergestellt.
- In der Vollsperrung der Merkenicher Hauptstraße wird die Lärmschutzwand in Richtung Merkenich aufgebaut sowie das Schutzpolster auf der Straße hergestellt. Im Anschluss findet der Abbruch des BA 01 über der Merkenicher Hauptstraße statt.

Strombrücke

- Leichterungsarbeiten auf der Fahrbahn sowie vorbereitende Arbeiten zum Entspannen der Seile an den Pylonköpfen sowie Rückbau der Pylonköpfe. Im Anschluss wird mittig über dem Rhein der Trennschnitt durchgeführt (voraussichtlich Mitte Mai).
- Anschließend werden Brückenteile aus dem freien Überbau herausgebrannt und mittels Mobilkran herausgehoben. Die Teile werden nach hinten wegtransportiert und in der rechtsrheinisch gelegenen Strahlhalle entschichtet.
- Ab Mitte Mai beginnen die ersten Vorbereitungen für die Herstellung der Baustraßen sowie für die Gründung der Abbruchhilfsstützen.